Objekt	Umgestaltung Alte Chamerstrasse 6343 Rotkreuz
Bauherr	Gemeinde Risch/Rotkreuz

Ausführungsprojekt

Bauphasenplan

Datum	15.12.2023
Gez.	Mn
Gep.	Bm
Massstab	1:500
Format	60 x 105
Plan Nr.	21118 - 38

Wismer+Partner AG · Beratende Ingenieure und Planer SIA · EG ISO 9001 : 2008
Grundstrasse 3 · 6343 Rotkreuz · Telefon 041-799 71 31 · Fax 041-799 71 41 · info@wismer-partner.ch

Legende :

- *best. Gehweg*
- *best. Fahrbahn*
- *best. Vorplatz*
- proj. Belag
- Abbruch
- Baustellenfläche
- Abschrankungen
- Fussgänger
- Fahrtrichtung ÖV
- Fahrtrichtung MIV
- proj. Strassenablauf
- proj. Meteorwasserleitung
- proj. Elektro-Kabelblock
- proj. Randabschlüsse



Bauphase 1 m 0 bis m 75

Baustelle Fahrstreifen Cham m 0 bis m 110 (KW5)

Arbeiten	Verkehr
● Einrichten Baustelle	● Vollsperrung mit Umleitung über Mattenstrasse
● Inlinersanierung 1. Etappe Schmutzwasserleitung	● Umleitung ÖV über Mattenstrasse
	● Lokale Umleitung von Fusgänger

Bauphase 2B m 55 bis m 130 ganze Fahrbahnbreite

Baustelle ganze Fahrbahnbreite m 55 bis m 130 (KW10 bis KW15)

Arbeiten	Verkehr
● Neubau Strassenentwässerung	● Vollsperrung mit Umleitung über Mattenstrasse
● Neubau / Umlegung Kabelrohranlagen	● Umleitung ÖV über Mattenstrasse
● Neubau Kandelaber und Baumgrube	● Lokale Umleitung von Fusgänger
● Neubau Anschlüsse und Schlitzrinne	



Bauphase 2A m 0 bis m 55 ganze Fahrbahnbreite

Baustelle ganze Fahrbahnbreite m 0 bis m 55 (KW6 bis KW 10)

Arbeiten	Verkehr
● Inlinersanierung Schutzwasserleitung	● Vollsperrung mit Umleitung über Mattenstrasse
● Neubau Strassenentwässerung	● Umleitung ÖV über Mattenstrasse
● Neubau Kandelaber und Baumgruben	● Lokale Umleitung von Fusgänger
● Neubau Abschlüsse und Schlitzrinne	



Bauphase 3 m 0 bis m 130 Vollsperrung

Baustelle Vollsperrung m 0 bis m 130 (KW15 bis KW18)

Arbeiten	Verkehr
● Abbruch best. Gehweg und Strasse	● Vollsperrung mit Umleitung über Mattenstrasse
● Ergänzung Randabschlüsse	● Umleitung ÖV über Mattenstrasse
● Ersatz Schachtabdeckungen	● Lokale Umleitung von Fusgänger
● Einbau Tragschicht Gehweg und Strasse	
● Einbau Deckschicht Gehweg und Strasse	